# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

## ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements to roads and drains at Bettahalli colony in ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/212/2020-21, dt:12-1-2020

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:003-21-000020

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads and drains at Bettahalli colony in ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri.Ravikumar, Gangadhar Bangalore ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:12-01-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2) ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 30-07-2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ------ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ -----ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 434 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 427 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು.ಪಿ)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12-04-2021 ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ Covid-19 ಪ್ರಥಮ ಅಲೆಯ ಕಾಲ ಸದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 110 ಕಾರ್ಮಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು BWSSB ಯವರಿಂದ Sanitary Line ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ Civil ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ.. ಪ್ರಥಮ Asphalt ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 50/- ನಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ EOT ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(5) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

Executive Engineer,
Yelahanka Division,
B.B.M.P, Bangalore - 64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

# EXTENSION OF TIME PROPOSAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of work | Improvements to roads and drains at Bettahalli coolony in ward no:03 of Yelahanka Satellite Town Sub Division |
| 2 | Amount of work portion | |
| 3 | Estimated Cost Rs. in lakhs | 100.00 |
| 4 | Name of Contractor | Sri Ravi Kumar Gangadhar |
| 5 | Agreement no | AG\|166/2020-21 11/01/2021 |
| 6 | No and date under which work order issued | BBMP/EE/YNK.D/EPMT-05/WO/212/ 2020-21, dt:12-1-2021 |
| 7 | Time limit orriginally fixed for completion | 90 days |
| 8 | Date of application by the contractor for granting time exten.., Time Exten.., | 30.07.2022 |
| 9 | Date of receipt of application in the Sub Division office | 30.07.2022 |
| 10 | Extension granted if any | ——— |
| | I | — |
| | II | — |
| 11 | Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract | 80%. |
| 12 | Work carried out during 1st extension | 20%. |
| 13 | Work carries out during 2nd extension | — |
| 14 | Time now applied for | 474 days. |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Date of recommanding time 2nd extension | NA |
| 16 | Weather the original application of the contractor is enclosed | Yes |
| 17 | Balance of remaining work | NA |
| 18 | Probable time required for completion of remaining work | NA |
| 19 | Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period | Yes. |
| 20 | Weather notice as per clause of contract has been issued | NA |
| 21 | Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed | Due to covid delay. |
| 21 | Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed | Due to Covid 19 Village Bwssb work, Nominal Penalty Rs 50/- may be imposed. |

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64
B.B.M.P, Bangalore - 64

Assistant Executive Engineer
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬ.ಬ.ಮ.ಪ. ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ